



Rocha, 28 de Marzo del 2011

PALMAS DE LA PEDRERA
INFORME de ESTADO y AVANCE de OBRA
MARZO 2011

Resumen ejecutivo de obra:

Hemos comenzado con los trabajos preliminares. Estas primeras tareas se refieren a la preparación del terreno para el arranque de la obra: Se organiza el espacio ubicando una casilla de obra para el acopio de materiales, se limpia el predio para la implantación de la edificación, se instala el personal de obra con sus herramientas y maquinarias, se coloca el cerco perimetral, se organiza el lugar para el acceso cómodo de los camiones y para facilitar el movimiento del personal dentro de la obra.

Las tareas desarrolladas durante el mes de Marzo fueron las siguientes:

Se ejecutó la demolición completa de una de las cuatro cabañas existentes y de los puentes de deck que las unían; Y se continúa con la demolición de otra cabaña.

Se construyó una casilla para el acopio de materiales y uso del personal de obra.

Con las máquinas se estuvo limpiando el terreno para dejarlo libre de vegetación en el lugar donde se van a implantar las viviendas.

Creamos una calle interna, para facilitar el movimiento de camiones durante la obra, uniendo la calle del fondo que llega al terreno, con la perpendicular del frente.

Se comenzó a colocar el cerco delimitando el perímetro del terreno.

Las tareas proyectadas para el mes de Abril son:

El próximo mes se continuará, hasta terminar, con la demolición total de todas las construcciones existentes.

Continuaremos con la limpieza del predio, importante para facilitar y asegurar la correcta ejecución de los trabajos de replanteo y movimientos de tierra, a realizarse próximamente.

Realizaremos un primer replanteo para la ubicación de las viviendas, verificando la posible existencia de árboles que puedan interferir en la construcción.



DEMOLICIÓN DE CABAÑAS Y DE PUENTES ENTRE CABAÑAS



DEMOLICIÓN DE PARRILLERO, DECK Y CABAÑA





LIMPIEZA DEL TERRENO, DESMONTE DE CABAÑA



CONSTRUCCION DE CASILLA DE OBRA





DEMOLICIÓN DE PUENTES QUE UNIAN LAS CABAÑAS



LIMPIEZA, DEMOLICIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CASILLA





COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL Y DEMOLICION DE PUENTES

