



Rocha, 20 de Abril del 2012

PALMAS DE LA PEDRERA
INFORME de ESTADO y AVANCE de OBRA
ABRIL 2012

Resumen ejecutivo de obra:

Estamos avanzando con los revoques interiores y las instalaciones sanitaria y eléctrica en el Sector A.

En el sector B avanza la colocación de pisos cerámicos y la instalación sanitaria. Mientras tanto, en el Sector C avanzamos con la estructura, llegando al nivel de apoyo del techo en 6 de las 7 unidades.

Las tareas desarrolladas durante el mes de Abril fueron las siguientes:

- Avanzamos con las impermeabilizaciones en las terrazas y los contrapisos exteriores de planta baja y planta alta, en los sectores A y B.
- Hemos terminado con las fundaciones de las unidades 20 a 25 del Sector C, quedando únicamente las fundaciones de la unidad 26 para completar la totalidad del proyecto.
- La mampostería exterior de planta baja del Sector C esta terminada en 6 de las 7 unidades.
- La mampostería de planta alta ya alcanzó la altura de apoyo de techo, quedando la estructura lista para recibir los techos de quincha.
- También en el Sector C, estamos avanzando con la impermeabilización de muros exteriores.
- Se armaron las losas sobre planta baja de las unidades 22, 24 y volumen de la administración y ya se hormigonaron.
- La instalación eléctrica acompañó el avance en todas las unidades del sector A y B y también en el Sector C, donde ya se dejaron las bocas de luz previstas en las losas.
- En el Sector B, avanzamos con la colocación de los pisos cerámicos en los dormitorios.
- Ya están armados todos los desagües cloacales y cañería para distribución de agua de todo el sector B.
- Hemos comenzado con los recuadros de alisado de cemento en las ventanas del Sector A.
- La instalación de cañerías para aire acondicionado continúa avanzando en el sector A.

Las tareas proyectadas para el mes de Mayo son:

- Continuaremos avanzando con los recuadros de las ventanas en el Sector A.
- Comenzaremos con el armado de la estructura del techo y avanzaremos con la impermeabilización de muros en el Sector C.
- Terminaremos de colocar las membranas para las impermeabilizaciones en las terrazas de los Sectores A y B.
- Avanzaremos con la instalación sanitaria y eléctrica en todos los sectores.
- Realizaremos la importación de las aberturas de PVC Schuco desde Argentina.

MUROS EXTERIORES Y ESTRUCTURA EN 2DO NIVEL DEL SECTOR C



ARMADO DE LOSA EN UNIDAD 20 DEL SECTOR C



VISTA DEL SECTOR C, ARMADO DE LOSA SOBRE PB DE UNIDAD 20.



ARMADO DE ESTRUCTURA PARA ENCOFRADO DE LOSAS EN SECTOR C.



VISTA A UNIDADES DEL SECTOR C, SECTOR B AL FONDO





VISTA A UNIDADES 1, 2, 3, 4 DEL SECTOR A, CON QUINCHOS TERMINADOS Y BUEN AVANCE DE REVOQUES EXTERIORES.



SECTOR A CON TECHOS TERMINADOS Y SECTOR C AL FONDO, CON BUEN AVANCE DE MAMPOSTERIA



Informe de estado y avance de obra nro 14

PALMAS DE LA PEDRERA
Abril 2012
www.palmasdelapedrera.com.ar



AVANCE DE MAPOSTERIA EN EL SECTOR C, UNIDADES 20 A 25.



REVOQUES EXTERIORES DEL SECTOR A





RECUADROS DE ALISADO EN VENTANAS DE UNIDADES 8, 9 Y 10 DEL SECTOR A, ABAJO VISTA AL SECTOR B.



BALCON CON IMPRIMACION ASFALTICA P/ MEMBRANA EN UNIDADES DEL SECTOR B





INTERIOR DE UNIDAD DEL SECTOR B REVOCADO, PREPARADO PARA RECIBIR LAS ABERTURAS Y EL PISO DE MADERA



BARANDA DE ESCALERA EXTERIOR EN SECTOR B, AL FONDO, APARECE EL SECTOR C.



INSTALACION SANITARIA EN COCINAS DEL SECTOR B





COLOCACION DE PISOS CERAMICOS EN DORMITORIOS DEL SECTOR B





IMPERMEABILIZACION DE MUROS EN EL EXTERIOR DE UNIDADES DEL SECTOR C





VISTA GENERAL DESDE ESQUINA DE SECTORES A Y B

