



Rocha, 20 de Septiembre del 2011

**PALMAS DE LA PEDRERA**  
INFORME de ESTADO y AVANCE de OBRA  
SEPTIEMBRE 2011

**Resumen ejecutivo de obra:**

Seguimos avanzando a muy buen ritmo con la mampostería. Mientras tanto, se terminan las losas de hormigón en sectores A y B, avanzando en paralelo con las fundaciones de las últimas unidades del Sector A y con los revoques exteriores y armado de los techos de quincha en el Sector B.

**Las tareas desarrolladas durante el mes de Septiembre fueron las siguientes:**

- Avanzamos hasta terminar con el hormigonado de losas sobre planta alta del Sector B, completando de esta manera, el volumen de la mayoría de las unidades del sector.
- Completamos la totalidad de los muros sobre planta alta del sector B, alcanzando la altura de apoyo del techo en todas las unidades.
- Comenzamos con la mampostería de planta alta en tres unidades del Sector A, alcanzando en una, la altura de fondo de cabio, donde va a apoyar el techo.
- La instalación eléctrica acompañó el avance de la mampostería en todas las unidades.
- Avanzamos con la aislación hidrófuga en varias unidades del sector B.
- Se realizó el replanteo de muros en dos de las últimas unidades del Sector A, mientras avanzamos con el hormigonado de bases y el armado de vigas de fundación en las restantes.
- Completamos el armado de la estructura del techo de quincha en 3 unidades del sector B y empezamos a quinchar una unidad.

**Las tareas proyectadas para el mes de Octubre son:**

- Se avanzará con las vigas y losas de fundación, el armado de hierros y encofrados, para completar las fundaciones de todo el Sector A.
- Continuaremos levantando la mampostería en el Sector A, para alcanzar la altura de apoyo de cabios en las unidades 8, 9 y 10, y llegar a la altura de losa sobre PB en las unidades 6 y 7.
- Continuaremos con el revoque hidrófugo en los muros exteriores hasta completarlo en todo el Sector B.
- Continuaremos con el armado de los techos de quincha.
- Se avanzará con el replanteo de las escaleras interiores de las unidades.
- Comenzaremos con los revoques interiores en el Sector B.

AVANCE DE POZOS Y ARMADO DE HIERROS DEL SECTOR A



HORMIGON EN BASES DEL SECTOR A



ARMADO DE ENCOFRADOS PARA VIGAS Y LOSAS DE FUNDACION EN SECTOR A





ARMADO DE ENCOFRADO DE VIGAS DE FUNDACION EN UNIDADES 6 Y 7 DEL SECTOR A.



ENCOFRADO DE LOSAS DE FUNDACION EN UNIDADES 6 Y 7 (SECTOR A)





ARMADO DE HIERROS EN LOSAS DE FUNDACION (MISMAS UNIDADES)



HORMIGONADO DE LOSAS (MISMAS UNIDADES).



REPLANTEO DE MUROS EN SECTOR A.

Informe de estado y avance de obra nro 7

PALMAS DE LA PEDRERA  
Septiembre 2011  
[www.palmasdelapedrera.com.ar](http://www.palmasdelapedrera.com.ar)



AVANCE DE MAMPOSTERIA EN SECTOR B.



AVANCE DE MAMPOSTERIA EN SECTOR A (UNIDADES 6,7 Y 8)

Informe de estado y avance de obra nro 7

PALMAS DE LA PEDRERA

Septiembre 2011

[www.palmasdelapedrera.com.ar](http://www.palmasdelapedrera.com.ar)



ENCOFRADO PARA ESCALERA EXTERIOR DE LA UNIDAD 16 DEL SECTOR B.





HORMIGONADO DE ESCALERA EXTERIOR.







ESCALERA DE HORMIGON TERMINADA.





ESTRUCTURA DEL TECHO EN UNIDAD 18 DEL SECTOR B.



ESTRUCTURA DEL TECHO EN UNIDAD 16 DEL SECTOR B.





COLOCACION DE ESTRUCTURA DEL TECHO EN UNIDAD 16.



VISTA DE UNIDADES 16 Y 17 DEL SECTOR B CON BUEN AVANCE EN LA ESTRUCTURA DEL TECHO.





SECTOR B A LA DERECHA Y SECTOR A AL FONDO, CON BUEN AVANCE DE MAMPOSTERIA.



QUINCHA PARA COLOCAR EN EL TECHO DE LAS UNIDADES.





COLOCACION DE REVOQUE HIDRÓFUGO EN EL SECTOR B.



AVANCE EN LA COLOCACION DEL REVOQUE Y ARMADO DE TECHO EN UNIDAD 16.





VOLUMENES COMPLETOS DE UNIDADES 16,17,18 Y 19, DEL SECTOR B, CON EL REVOQUE HIDRÓFUGO TERMINADO.



VISTA DE UNIDAD 16 (SECTOR B).





COLOCACION DE QUINCHA EN UNIDAD 16, DEL SECTOR B.





OTRA VISTA DE UNIDADES 17,18 Y 19

